

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|
| OBRA: | Contratação de empresa de obras e serviço de engenharia para execução de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e construção de prédio anexo adaptado aos serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF), para atendimento da demanda do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III. | | | | | | | | | LOCAL: | Conjunto Tancredo Neves - Rua Luis Meirelles de Araújo, 100, São Vicente, São Paulo | DATA: AGO/2020 |
| ITEM | ATIVIDADES | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,01 | 15.638,03 | 156.380,12 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,47 | 11.043,49 | 110.434,72 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,95 | 33.594,97 | 335.949,52 |
| 4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 18.137,36 | 18.137,35 | | | | | | | | | 36.274,71 |
| 5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 14.779,94 | 14.779,94 | 14.779,94 | 14.779,93 | | | | | | | 59.119,75 |
| 6 | FUNDAÇÕES | | 173.497,60 | 173.497,60 | 173.497,60 | 173.497,61 | | | | | | 693.990,41 |
| 7 | LAJE PISO TÉRREO | | 11.686,51 | 11.686,51 | 11.686,51 | 11.686,51 | 11.686,49 | | | | | 58.432,53 |
| 8 | SUPERESTRUTURA | | | 26.894,53 | 26.894,53 | 26.894,53 | 26.894,53 | 26.894,53 | 26.894,53 | 26.894,56 | | 188.261,74 |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,95 | 12.291,94 | 110.627,54 |
| 10 | FECHAMENTOS | | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,37 | 19.607,36 | | 156.858,95 |
| 11 | COBERTURA | | | | | 18.904,46 | 18.904,46 | 18.904,46 | 18.904,46 | 18.904,45 | | 94.522,29 |
| 12 | REVESTIMENTO | | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,15 | 72.125,16 | 649.126,36 |
| 13 | PINTURA | | | | | 15.884,55 | 15.884,55 | 15.884,55 | 15.884,55 | 15.884,55 | 15.884,53 | 95.307,28 |
| 14 | CLIMATIZAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO | | | | | | | | 46.465,12 | 46.465,12 | 46.465,11 | 139.395,35 |
| 15 | ESQUADRIAS | | | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,62 | 36.813,64 | 294.508,98 |
| 16 | BANCADAS E MOBILIÁRIO | | | | | | | 2.979,99 | 2.979,99 | 2.979,99 | 2.980,00 | 11.919,97 |
| 17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | | 1.354,80 | 1.354,80 | 1.354,81 | 4.064,41 |
| 18 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | 65.062,33 | 65.062,33 | 65.062,34 | 195.187,00 |
| 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,39 | 22.189,36 | 199.704,48 |
| 20 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | | 6.860,37 | 6.860,37 | 13.720,74 |
| 21 | ELEMENTOS DIVERSOS | | | | | 2.220,85 | 2.220,85 | 2.220,85 | 2.220,85 | 2.220,85 | 2.220,85 | 13.325,10 |
| 22 | ÁREA EXTERNA | | | | | | | | | 3.346,62 | 3.346,61 | 6.693,23 |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 13.568,75 | 13.568,75 | 13.568,74 | 40.706,24 |
| TOTAL MÊS A MÊS (R\$) | | 93.193,73 | 404.591,69 | 450.162,49 | 450.162,48 | 472.392,42 | 298.894,79 | 290.188,29 | 416.639,29 | 426.846,29 | 361.439,95 | 3.664.511,42 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 93.193,73 | 497.785,42 | 947.947,91 | 1.398.110,39 | 1.870.502,81 | 2.169.397,60 | 2.459.585,89 | 2.876.225,18 | 3.303.071,47 | 3.664.511,42 | |